

关于济南市钢城区城市内涝治理工程项目

绩效评价情况

一、项目基本情况

济南市钢城区城市内涝治理工程项目，估算总投资10799万元，建设地点涉及艾山街道、汶源街道，主要建设内容为：

（1）内涝点治理主要含以下几处：永兴路与钢都大街路口、双泉路与铁路交叉口、双泉路与铁流路交叉口、中国石化加油站、永兴园内涝点、平安路与钢都大街交叉路口、清泥沟铁路桥暗涵、汶源大街内涝点，采用新建雨水管、清理排水口，增大过水断面等技术手段，达到整治效果。

（2）双山河河道整治工程：拓浚河道拆除或者挪移河道内阻水建筑物，满足排涝需求；加固加高堤防，满足防洪需求；建设生态护岸，改善行洪条件。

项目实施后，钢城区基本形成完善的排水防涝体系，有效应对城市内涝防治标准内的降雨，城区能够及时排干积水，低洼地区防洪排涝水平大幅提升，历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除，对促进当地经济社会可持续发展具有深远意义。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目实施后，有效提高城市排水防涝能力，推动解决城市内涝问题。

（二）项目进展情况

该项目于 2023 年 4 月开工，计划 2024 年 12 月完工。截至目前，该项目已完成投资 9986 万元。项目进度为：已完成 5 处内涝点治理：分别是钢都大街、平安路、汶源街道、永兴园社区、九龙大街等内涝点治理雨水管线铺设、雨水井砌筑的施工；双山河河道完成桩号 0+700-1+160 河道清淤、浆砌石挡墙及格宾石笼护岸的施工，支线完成河道施工 80 米及暗涵结构的施工，正在进行混凝土路面恢复的施工。

（三）资金下达情况

本次国债通过资金 4100 万元。该项目已支付 8585.2 万元，其中国债资金 3100 万元。

三、项目绩效评价分析

济南市钢城区城市内涝治理工程项目绩效目标设定分三项，具体为：产出指标，包含数量指标、时效指标、质量指标和成本指标；效益指标，包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标，即服务对象满意度指标。

（一）项目产出指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：支持项目数量为 1 个，完成 1 个目标。

（2）时效指标：及时，该项目按期开工，积极推进项目建设，计划 2024 年 12 月完工，达到时效指标及时要求。

（3）质量指标：合格，该项目有质量检测单位、监理单位监督，保障项目质量验收合格。

（4）成本指标：明确，该项目有跟踪审计单位、监理单位监督审计，成本明确。

2. 效益指标完成情况分析

项目投产运营之后，钢城区基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，排水防涝能力显著提升，内涝治理工作取得明显成效，有效应对城市内涝防治标准内的降雨，城区能够及时排干积水，低洼地区防洪排涝水平大幅提升，历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除。达到经济效益指标提高、社会效益指标提升、生态效益指标健全、可持续影响指标可持续的目标。

3. 服务对象满意度指标

受益人群满意度为很满意，达到很满意的目标。

四、绩效评价指标得分情况

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	济南市钢城区城市内涝治理工程项目						
主管部门	济南市钢城区城乡水务局			实施单位	济南市钢城区昌源水务集团有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	国债资金总额	4100	4100	4100	10.0	100.00%	10.00
项目绩效年度目标							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目实施后, 有效提高城市排水防涝能力, 推动解决城市内涝问题。			项目实施后, 减少了内涝点积水问题和河道行洪能力, 有效提高了城市排水防涝能力, 推动解决城市内涝问题。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	项目产出 (50分)	数量指标	支持项目数量	1个	1个	15	15
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10
		质量指标	质量指标	合格	合格	15	15
		成本指标	成本指标	明确	明确	10	10
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5
		社会效益	社会效益	提升	提升	10	10
		生态效益	生态效益	健全	健全	5	5
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续	10	10
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	很满意	10	10
总分					100.00	100.00	

五、存在困难

无。

六、下一步打算

(一) 加强监督检查, 各项资金及时拨付到位。为充分发挥国债资金的使用效益, 加强对项目的资金管理、现场施工、完工决算验收等, 进行全程监督检查。对项目事后监管转变为全流程监管, 确保资金管理严格、使用规范、及时拨

付，使该资金充分发挥出应有的作用。

（二）加强沟通协调工作。准确定位，分解落实项目责任分工，督促施工单位加快施工进度和保证施工质量；服务到位，积极帮助施工单位协调解决问题；及时补位，共同研究分析解决项目难点，推进项目施工进度。

（三）压实工作责任。压实项目（法人）单位及项目负责人、日常监管直接责任单位及监管责任人“两个责任”，与相关部门形成工作合力，共同推进项目正常建设、资金合规使用。

济南市钢城区城乡水务局

2024年9月10日

